



สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  
โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง  
งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 3086 ตอนควบคุม 0201 ตอน ทุ่งมะสังข์ - ปลักประดู่


ระหว่าง กม.17+100 - กม.19+228 และ กม.20+130 - กม.20+940

วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2568 เวลา 09.30 น. - 12.00 น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

### 1. เหตุผลความจำเป็นของโครงการ

สืบเนื่องจากการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและสังคม ทำให้การคมนาคมมีปริมาณสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ปริมาณการจราจร 8,053 คัน/วัน รถบรรทุกตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไป 444 คัน/วัน) ซึ่งทำให้ผู้ใช้เส้นทางในเวลาเร่งรีบไม่สะดวกในการเดินทาง



ดังนั้น เพื่อเป็นการรองรับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงระบบบริการด้านการขนส่งการคมนาคม และเนื่องจากทางหลวงหมายเลข 3086 ตอนควบคุม 0201 ตอน ทุ่งมะสังข์ - ปลักประดู่ ระหว่าง กม.17+100 - กม.19+228 และ กม.20+130 - กม.20+940 ได้ทำการก่อสร้างมาเป็นระยะเวลานานและครบอายุบริการของถนนแล้ว ผิวทางจราจรแคบ มีปริมาณการจราจรสูง เห็นควรทำการก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โดยการขยายผิวการจราจรให้กว้างขึ้น เพื่อรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มสูงขึ้น และเพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกและปลอดภัยเพื่อเป็นการรองรับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและสังคม

### 2. วัตถุประสงค์ของการประชุม

เพื่อชี้แจงข้อมูลการออกแบบรายละเอียดโครงการให้กลุ่มเป้าหมาย ได้รับทราบพร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแนวคิดการออกแบบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงจากกลุ่มเป้าหมาย เพื่อนำไปใช้ประกอบงานออกแบบโครงการให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

### 3. วัน เวลา สถานที่

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจัดให้มีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2568 เวลา 09.30 น. - 12.00 น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

### 4. ผู้เข้าร่วมการประชุม

ในการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ได้เชิญกลุ่มเป้าหมายในจังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วยหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่โครงการ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุมจำนวนทั้งสิ้น 63 คน รายละเอียดผู้เข้าร่วมการประชุม ดังตารางแสดง ▼

| ที่ | หน่วยงาน                                            | จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม (คน) |
|-----|-----------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1   | หน่วยงานราชการเจ้าของโครงการ                        | 14                          |
| 2   | ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   | 10                          |
| 3   | ผู้นำชุมชน                                          | 6                           |
| 4   | ประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณสองข้างทางในพื้นที่โครงการ | 21                          |
| 5   | ผู้ประกอบการร้านค้าสองข้างทางในพื้นที่โครงการ       | 2                           |
| 6   | ประชาชนทั่วไปที่สนใจโครงการ                         | 10                          |
| รวม |                                                     | 63                          |



## 5. สรุปผลการประชุม

จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน สามารถสรุปประเด็น ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้ดังนี้

| ประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ                                                                            | การนำไปพิจารณาปรับปรุง/แนวทางดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| อยากทราบว่าจะมีการเพิ่มความสูงของถนนหรือไม่                                                               | การดำเนินการก่อสร้างจะไม่ได้เพิ่มความสูงของถนน แต่จะเป็นการขยายด้านข้างๆละ 1.00 เมตร                                                                                                                                                                                                  |
| ท่อระบายน้ำบริเวณหน้า รพ.สต.หนองกระทุ่ม มีท่อระบายน้ำเดิมอยู่ ขอให้มีการปรับปรุงให้น้ำลงสู่ลำห้วยลำตะเพิน | แนวทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุททอง) จะทำการปรับปรุงหาวิธีนำพาน้ำลงสู่ลำห้วยลำตะเพิน โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ปรับปรุงเพิ่มขนาดท่อ ซึ่งอาจจะต้องบูรณาการร่วมกันกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม                                                                             |
| มีงบประมาณเพิ่มเติมด้านไฟฟ้าแสงสว่างหรือไม่                                                               | แนวทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุททอง) จะพิจารณาเสนอแผนเพื่อของบประมาณต่อไป                                                                                                                                                                                                               |
| กรณีผู้รับจ้างทำท่อประปาหมู่บ้านแตกจะแก้ไขปัญหายังไง                                                      | แนวทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุททอง) จะประสานช่างควบคุมงาน และผู้รับจ้างให้ดำเนินการไม่ให้มีผลกระทบต่อประชาชนทั้งสองข้างทาง                                                                                                                                                             |
| ขอให้ทำท่อเสริมข้ามถนน บริเวณบ้านหนองกระทุ่ม และบ้านหนองแดง เพื่อระบายน้ำป่าท่วมขัง                       | ในรูปแบบการก่อสร้าง มีการปรับปรุงท่อระบายน้ำอยู่ในโครงการฯ แล้ว                                                                                                                                                                                                                       |
| อยากให้มีการขยายถนนให้มีความกว้างมากกว่านี้                                                               | แนวทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุททอง) ได้พิจารณาเพิ่มมาตรฐานทางเพื่อรองรับปริมาณจราจร โดยทำการขยายทางจากคันทางกว้าง 9 เมตร (7/9) มาเป็นคันทาง 12 เมตร (7/12) ไหล่ทางข้างละ 2.50 เมตร โดยทำให้การสัญจรมีความสะดวกคล่องตัวขึ้น รถจักรยานยนต์สามารถวิ่งไหล่ทางไม่รบกวนการจราจรบนเส้นทางหลัก |
| ให้มีการติดตั้งป้ายเตือน สัญญาณเตือน และไฟส่องสว่าง บริเวณจุดก่อสร้าง                                     | แนวทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุททอง) กำชับผู้ควบคุมงานโครงการฯ และกำชับผู้รับจ้างให้ดำเนินการติดตั้งป้ายจราจรขณะก่อสร้าง, ไฟฟ้าแสงสว่าง ,ไฟสัญญาณเตือน และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ให้ชัดเจน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ                                                                 |

แนวทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุททอง)

228 ต.จรเข้สามพัน อ.อุททอง จ.สุพรรณบุรี 72160 โทรศัพท์ : 0 3555 2000 โทรสาร: 0 3555 2123